张北县大河镇人民政府
关于2025年第四批财政衔接资金农村供水保障项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

我镇2025年实施第四批财政衔接资金农村供水保障项目主要建设内容为：姑子营自然村新建50立方米方形蓄水池，井房1处，管道250米，节门井2座及水泵、变频柜等配套；石盖梁行政村瓦窑沟自然村新打机井一眼，铺设管道150米；乱石山自然村自来水主管道改造1000米，新建4个阀门井；米家沟村安装10吨供水压力罐1个、管道开挖300米，建设机井房1处，安装12个管道井阀门、水泵2台，配套变频柜1套、电源柜1套、三项四线电缆80米。

该项目资金来源为2025年度第四批财政衔接资金117.6万元，县财政配套管理费2.5872万元。

二、绩效评价指标分析

紧紧围绕3个一级指标：产出、效益、满意度三个方面，采用了项目数量、质量、社会效益、服务对象满意度等4个二级指标，4个三级指标分层次节次逐个进行评价，对共性指标主要是查阅相关资料、审查账表进行评定；对个性指标采用走访、调查问卷等方式进行分析评定。

（一）产出指标

该项目资金来源为2025年度第四批财政衔接资金117.6万元，县财政配套管理费2.5872万元。年底按照规定完成项

目全部建设内容，完成项目安排金额支出。

（二）效益指标

施工过程中严格按照设计图纸，按时按量将工程量全部完成，同时通过上级部门验收。项目从水源、蓄水、净化到输配水进行系统化提升，能彻底解决历史性缺水和水质不稳定问题，让村民喝上方便、干净的“放心水”，从根本上杜绝因水致病风险，显著提升健康水平。充足的供水是产业发展的命脉。该项目为发展庭院经济、规模种养殖业以及乡村旅游民宿等提供了必需的水源保障，为乡村经济的多元化发展注入了源头活水。充裕的供水使贫困群众有能力发展小型家禽养殖、特色种植等“短平快”产业，将水资源直接转化为生产资料，拓宽增收渠道，实现“开源”式致富。该项目改善了贫困人口的发展环境，让他们有机会、有条件参与到更多的生产经营活动中，从而有效激发其依靠自身努力摆脱贫困的内生动力，建立起稳定脱贫的长效机制。

（三）满意度指标

经调查，村民对该项目满意度较高。

综述，以上绩效目标全部完成。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目立项的规范性：项目按照规定的程序申请设立，经相关部门批复、相关资料齐全，已整理归档。

（二）项目实施情况：根据项目库建设实施方案，确保各项工作均按流程进行，保证了项目有条不紊的进行。

（三）强化监督管理，确保资金安全高效运行。严格实

行了“三专”管理，即专人管理、专账核算、专款专用，程序规范，经费按照完成情况申请，严格资金管理，资金使用审批按照财务规定执行。项目管理制度健全，能够严格执行相关项目管理制度。

（四）项目绩效情况：该项目按合同要求在规定时间内完成建设任务，所有工程质量达标。该项目解决历史性缺水和水质不稳定问题，让村民喝上“放心水”，改善了村民发展环境，使其有机会、有条件参与到更多的生产经营活动中。

四、存在的问题及原因分析

项目支出运行实践经验还欠缺，我镇相关人员配备还显不足。

五、下一步工作

1、提升预算绩效目标管理工作质量。加大调研工作力度，提升绩效目标的设置质量，确保绩效指标合理、可行。

2、加强项目过程监管。建议相关部门明确项目执行过程监管内容、方式等要求，在项目执行过程中强化监管责任。

3、在编制预算与执行中，我镇将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格对资金使用工作，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提升专项资金管理效率。

六、其他需要说明的问题

无

大河镇人民政府

2026年4月27日